

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุเพิ่มเติม
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากทางหลวง ๒๒๓๒ ไปสู่แปลงเกษตร (นาแม่ตอกรัก) บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๑๙,๔๐๐.๐๐	๒๑๙,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๑ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๒ เม.ย. ๖๗	
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ(แทนของเดิมที่ชำรุด)บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑ ร้านซิดี้มาทส์ถึงร้านพ่อพูล	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๑๙,๔๐๐.๐๐	๒๑๙,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๓ เม.ย. ๖๗ ถึง ๓๐ พ.ค. ๖๗	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แปลงการเกษตร บ้านโนนสว่างน้อย หมู่ที่ ๑๕ (จากนางนงนุจร ยุตะวัน ถึงนางนงนารี ทองจันทร์)	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๓๒	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แปลงการเกษตร บ้านกุดกลอย หมู่ที่ ๑๗ (สายเรียบทางหลวง๒๒๓๒ ไปบ้านคำแม่ม่วย	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๒.๑๐	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่การเกษตร บ้านหนองนกทา หมู่ ๑๑ - หมู่ ๑๗	สถานะดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๘๐๕.๕๑	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านแซ่ขยั่น หมู่ที่ ๘	สถานะดำเนินการแล้ว	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๒๙๐.๒๘	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	

๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สู่พื้นที่การเกษตร เส้นหนอง หว่า หมู่ ๔- บ้านโนนสังข์ ม. ๑๙	สถานะดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๔๙๕.๖	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง สว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโนน สว่างน้อย หมู่ที่ ๑๕	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๒๗.๕๔	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่ การเกษตร บ้านหนองหว่า หมู่ ๔	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๙๐๑.๑	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงสู่พื้นที่ การเกษตร (เส้นใต้ภูน้อย) บ้าน คำแม่มุย หมู่ที่ ๖	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒,๒๔๔.๔๙	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่ การเกษตร บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๘	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๒๗.๙	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง สว่างภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง นกทา หมู่ที่ ๑๑	สถานะดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๕๖.๓๓	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๒ (เส้นป่าเข้าไปห้วยอีเฒ่า)	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓,๖๗๘.๙๒	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	

๑๔	ฝึกอบรมอาชีพการผลิตน้ำตาลจาก	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ	๑๗ พ.ค. ๖๗ ถึง ๒๐ พ.ค. ๖๗	
๑๕	โครงการปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโนนสว่าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๐ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๓ พ.ค. ๖๗	
๑๖	โครงการเพาะพันธุ์ปลาและผสมพันธุ์ปลา	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๖ เม.ย. ๖๗ ถึง ๗ พ.ค. ๖๗	
๑๗	ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๕ ก.พ. ๖๗ ถึง ๙ ก.พ. ๖๗	
๑๘	โครงการปลูกผัก ไร้ดินไฮโดรโปนิคส์	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒ ก.พ. ๖๗ ถึง ๙ ก.พ. ๖๗	
๑๙	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กเยาวชนตำบลโนนสว่าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองศึกษาฯ	๑๒ ม.ค. ๖๗ ถึง ๒๓ ม.ค. ๖๗	

๒๐	โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/เทศกาลสงกรานต์	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๗๖๐.๐๐	๕,๒๔๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๒ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๑๐ ม.ค. ๖๗	
๒๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๕๒๖.๐๐	๒๘๑.๔๗๔.๐๐	สำนักปลัด	๑๕ ม.ค. ๖๗ ถึง ๒๖ ก.ย. ๖๗	
๒๒	โครงการประเมินห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนสว่าง นำอยู่	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๖๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	กองศึกษาฯ	๑๑ มี.ค. ๖๗ ถึง ๑ เม.ย. ๖๗	



๒๓	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในเขตตำบลโนนสว่าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สถานะดำเนินการแล้ว	๗๙,๐๐๐.๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๙ เม.ย. ๖๗ ถึง ๘ พ.ค. ๖๗	
๒๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๐ มิ.ย. ๖๗ ถึง ๒ ก.ค. ๖๗	



๒๖	โครงการจัดซื้อสมุดพัฒนาการ ประจำตัวเด็ก	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตาม แนวโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สถานะดำเนินการแล้ว	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๖ ส.ค. ๖๗ ถึง ๒๕ ก.ย. ๖๗	
๒๘	ฝึกอบรมนวดแผนไทยให้กับ สตรี	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ	๒ พ.ค. ๖๗ ถึง ๘ พ.ค. ๖๗	



๒๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ผู้สูงอายุตำบลโนนสว่าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ	๒๖ เม.ย. ๖๗ ถึง ๒๔ พ.ค. ๖๗	
๓๐	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)โรงเรียนในเขตตำบลโนน สว่าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๑,๖๐๕,๐๔๓.๐๐	๑,๕๔๐,๓๕๐.๔๕	๖๔,๖๙๒.๕๕	กองศึกษาฯ	๒๒ พ.ค. ๖๗ ถึง ๒๐ ก.ย. ๖๗	
๓๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเสริมสร้างภูมิปัญญา รักษาสีงแวดล้อมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและด้านยา เสพติด	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ

๓๒	อบรมอาชีพชนมไทย/ชนม หวานสำหรับผู้พิการ	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ	๒๒ ส.ค. ๖๗ ถึง ๒๙ ส.ค. ๖๗	
๓๓	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๔๐.๐๐	๓,๖๖๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ	๒๑ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒ เม.ย. ๖๗	
๓๔	โครงการอุดหนุนงานประเพณี แห่เทียนพรรษาประจำจังหวัด อุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองศึกษาฯ	๗ มิ.ย. ๖๗ ถึง ๑๑ มิ.ย. ๖๗	



๓๕	โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๗	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่ม ผ้าชิตบ้านไชยชนะ หมู่ที่ ๙	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ	๒๐ มิ.ย. ๖๗ ถึง ๒๕ มิ.ย. ๖๗	

๓๘	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก และเยาวชน	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๙	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับ ศพด. (ค่า หนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	สถานะดำเนินการแล้ว	๕๗๖,๕๒๓.๐๐	๐.๐๐	๔๒๖,๘๘๐.๐๐	กองศึกษาฯ	๒๑ มี.ย. ๖๗ ถึง ๒๕ มี.ย. ๖๗	
๔๐	โครงการส่งเสริมพัฒนาการ รอบด้านสำหรับเด็กปฐมวัย	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองศึกษาฯ	๒๘ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๖ ก.ย. ๖๗	

๔๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลโนนสว่าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๓,๒๖๑,๘๐๐.๐๐	๓,๐๑๑,๘๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	กองศึกษาฯ	๗ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการอาหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสว่าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๑,๗๒๔,๔๐๐.๐๐	๑,๖๒๒,๐๖๑.๐๐	๑๐๒,๓๓๙.๐๐	กองศึกษาฯ	๗ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๘๒,๕๐๐.๐๐	๓๗๖,๓๘๐.๐๐	๖,๑๒๐.๐๐	กองศึกษาฯ	๑๕ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๒๑ ธ.ค. ๖๗	

๔๔	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๓ ก.ย. ๖๗ ถึง ๑๙ ก.ย. ๖๗	
๔๕	โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองของประชาชนในตำบลโนนสว่าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองศึกษาฯ	๑๔ ก.ย. ๖๗ ถึง ๔ มี.ค. ๖๗	
๔๖	โครงการประเพณีลอยกระทง	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองศึกษาฯ	๒๗ พ.ย. ๖๗ ถึง ๑ ธ.ค. ๖๗	



๔๗	ส่งเสริมอาชีพการผลิตไม้กวาด ดอกแฉวม	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ	๗ ส.ค. ๖๗ ถึง ๒๓ ส.ค. ๖๗	
๔๘	โครงการจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยการแพทย์ ฉุกเฉิน	สถานะดำเนินการแล้ว	๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔๙	โครงการชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	สถานะดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๖๖๐.๐๐	สำนักปลัด	๗ ส.ค. ๖๗ ถึง ๙ ส.ค. ๖๗	



๕๐	การอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๑	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๒	โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๒,๗๙๕.๐๐	๒๗,๒๐๕.๐๐	สำนักปลัด	๒๕ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒ เม.ย. ๖๗	
๕๓	โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (๕ ส.)	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๗ ถึง ๑๐ ก.ค. ๖๗	
๕๔	โครงการติดตั้งสวดตาข่าย ป้องกันนก อาคารโคม อบต. โนนสว่าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๕ มี.ค. ๖๗ ถึง ๓ เม.ย. ๖๗	

๕๕	โครงการก่อสร้างรื้อรอบศูนย์	สถานะดำเนินการแล้ว	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๖๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ ถึง ๑๒ มี.ย. ๖๗	
๕๖	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภูซำปูน	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๑ ธ.ค. ๖๖	
๕๗	โครงการประชาคมระดับ หมู่บ้านและระดับตำบล	สถานะดำเนินการแล้ว	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๘	อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี อำเภอภูซำปูน	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๔ พ.ย. ๖๖ ถึง ๒๕ ธ.ค. ๖๖	
๕๙	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองคลัง	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ

๖๐	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบลพนักงานครูและพนักงานจ้าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๓๕๕.๐๐	สำนักปลัด	๒๔ ก.ค. ๖๗ ถึง ๑๓ ส.ค. ๖๗	
----	--	--------------------	-----------	------	-----------	-----------	---------------------------	--

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ(แทนของเดิมที่ชำรุด)บ้านโนนสว่าง หมู่ ๑ ร้านซีดีมาร์ทถึงบ้านพ่อพูล ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๔,๗๐๐.๐๐	๑,๓๐๐	กองช่าง	๓ เม.ย.๖๗ ถึง ๓๐ พ.ค.๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๓ ไปบ้านชาติ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองต้นน้ำ ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๘๑,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๕ มิ.ย.๖๗ ถึง ๒๖ ส.ค.๖๗	

๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๓ (จากบ้านพ่อใหญ่พงษ์ ไปบ้านพ่อ วิชัย หลายเหล่า) ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๔๐๐.๐๐	๖๐๐	กองช่าง	๓ เม.ย.๖๗ ถึง ๒ พ.ค.๖๗	
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน หนองหว้า หมู่ที่ ๔ (ซอยนาย ประมวล วงศ์พรมมา) บ้านหนอง หว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๓,๗๐๐.๐๐	๑,๓๐๐	กองช่าง	๒๕ เม.ย.๖๗ ถึง ๒ พ.ค.๖๗	
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๔ (เส้นกลางบ้าน) ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒ ก.ค.๖๗ ถึง ๒๒ ส.ค.๖๗	

๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดกลอย หมู่ ๕ - บ้านหนองแขว หมู่ ๑๓ (เส้นฟาร์มหมู) หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๙ ก.ค.๖๗ ถึง ๒ ส.ค.๖๗	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านกุดกลอย หมู่ ๕ (สายทางจากเส้นนางอารีรัตน์ - นายกองศูนย์ หมื่นหล้า) ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑๕ ส.ค.๖๗ ถึง ๒๖ ก.ย.๖๗	
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำแม่ม่วย หมู่ที่ ๖ (บริเวณทิศตะวันตกกุดน้อย) บ้านคำแม่ม่วย หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๖ เม.ย.๖๗ ถึง ๘ พ.ค.๖๗	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก้งลิง หมู่ที่ ๗ เชื่อมบ้านดอนชาด หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลห้วย ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๕ มิ.ย.๖๗ ถึง ๘ ส.ค.๖๗	

๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งลิง หมู่ ๗ - ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งลิง ตำบลโนนสว่าง อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๓ ก.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ส.ค.๖๗	
๑๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านเชียงขันธ์ หมู่ ๘ (จากบ้านพ่อใหญ่หวาง - บ้านนายสุวรรณ) บ้านเชียงขันธ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนสว่าง อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๓๐ เม.ย.๖๗ ถึง ๒๑ มิ.ย.๖๗	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองนกทา หมู่ ๑๑ - บ้านลาดหญ้าคา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนสว่าง อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๑๓,๐๐๐.๐๐	๓๑๒,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๕ มิ.ย.๖๗ ถึง ๑๖ ส.ค.๖๗	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่แปลงเกษตร บ้านลาดหญ้าคา หมู่ที่ ๑๒ (นายนายสอน พัลวัน) ตำบลโนนสว่าง อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๓๕๗,๑๐๐.๐๐	๙๐๐	กองช่าง	๒๖ เม.ย.๖๗ ถึง ๘ พ.ค.๖๗	

๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองแขวง หมู่ ๑๓ - บ้านหนองหว้า หมู่ ๔ ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๑๘ มิ.ย.๖๗ ถึง ๒๓ ส.ค.๖๗	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ ๑๔ ไปบ้านโคกกลาง ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๔๑๔,๐๐๐.๐๐	๔๑๓,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๗ พ.ค.๖๗ ถึง ๒๗ มิ.ย.๖๗	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสว่างน้อย หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านครูหนึ่ง - บ้านนายอาคม) ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑๑ มิ.ย.๖๗ ถึง ๑๓ ส.ค.๖๗	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านกุดกลอย หมู่ ๑๖ (จากนายนายธี บัญทัน) ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๒,๗๐๐.๐๐	๓๐๐	กองช่าง	๗ พ.ค.๖๗ ถึง ๑๔ พ.ค.๖๗	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดกลอย หมู่ที่ ๑๗ (หนองอีเอี่ยน) ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๔,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๓ ก.ค. ๖๗ ถึง ๑๒ ก.ย.๖๗	

๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนสว่างบูรพา หมู่ ๑๘ (เส้น นานายไพศาล พิมพ์ทอง) ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๘๖,๐๐๐.๐๐	๘๕,๓๐๐.๐๐	๗๐๐	กองช่าง	๒ พ.ค.๖๗ ถึง ๘ พ.ค.๖๗	
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๘ (นายสงัด - นายโพธิ์ใหญ่สิงห์) ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๓ เม.ย.๖๗ ถึง ๑๗ เม.ย.๖๗	
๒๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสว่างบูรพา หมู่ที่ ๑๘ (จากบ้านนางมะลิ พลเขต - บ้านนางสมบูรณ์ การกล้า) ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๗๔,๐๐๐.๐๐	๗๓,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๔ พ.ค.๖๗ ถึง ๑๗ มิ.ย.๖๗	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกุดกลอย หมู่ที่ ๒๐ - บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๖ พ.ค.๖๗ ถึง ๒๕ ก.ค.๖๗	

๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดกลอย หมู่ที่ ๒๐ (บ้านนายจรรยา - บ้านนายสุนทร) ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๖๒,๐๐๐.๐๐	๖๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๓ ก.ค.๖๗ ถึง ๑๒ ก.ย.๖๗	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านแข็งขัน หมู่ ๘ (สายทางจากเส้นทางพ้อหวาง กุ่มแก้ว - นานายชุมพล	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๔,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๓ ส.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	
๒๕	โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉันทาราม บ้านโนนสังข์ ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี (ผลักดันให้ ศพด.แล้ว)	สถานะดำเนินการแล้ว	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๖๐๐.๐๐	๑,๔๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ.๖๗ ถึง ๑๒ มิ.ย.๖๗	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๑๔๗ - ๐๐๒ สายบ้านแก่งลิง หมู่ ๗ - บ้านหนองนกทา หมู่ ๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๑,๑๘๒,๐๐๐	กองช่าง	๑๒ มิ.ย.๖๗ ถึง ๑๙ ส.ค.๖๗	

	อำเภอภูซำป๋วย จังหวัด อุบลราชธานี							
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



