

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)คือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุเพิ่มเติม
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากทางหลวง ๒๒๓๒ ไปสู่แปลงเกษตร (นาแม่ดอกกรัก) บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๑๙,๔๐๐.๐๐	๒๑๙,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๑ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๒ เม.ย. ๖๗	
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ(แทนของเดิมที่ชำรุด)บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑ ร้านซิดดีมาทค้ถึงร้านพ่อพูล	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๑๙,๔๐๐.๐๐	๒๑๙,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๓ เม.ย. ๖๗ ถึง ๓๐ พ.ค. ๖๗	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แปลงการเกษตร บ้านโนนสว่างน้อย หมู่ที่ ๑๕ (จากนางนงนุจร ยุตะวัน ถึงนางนารี ทองจันทร์)	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๓๒	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แปลงการเกษตร บ้านกุดกลอย หมู่ที่ ๑๗ (สายเรียบทางหลวง๒๒๓๒ ไปบ้านคำแม่มุย	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๒.๑๐	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่การเกษตร บ้านหนองนกทา หมู่ ๑๑ - หมู่ ๑๗	สถานะดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๘๐๕.๕๑	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านแข็งขยัน หมู่ที่ ๘	สถานะดำเนินการแล้ว	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๒๙๐.๒๘	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	

๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสู่พื้นที่การเกษตร เส้นหนองหัวหมู ๔- บ้านโนนสังข์ ม.๑๙	สถานะดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๔๙๕.๖	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสว่างน้อย หมู่ที่ ๑๕	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๒๗.๕๔	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่การเกษตร บ้านหนองหัวหมู ๔	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๙๐๑.๑	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำแรงสูง พร้อมหม้อแปลงสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นใต้ภูน้อย) บ้านคำแม่ม่วย หมู่ที่ ๖	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒,๒๔๔.๔๙	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่การเกษตร บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๘	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๒๗.๙	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกทา หมู่ที่ ๑๑	สถานะดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๕๖.๓๓	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๒ (เส้นป่าช้าไปห้วยอีเฒ่า)	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓,๖๗๘.๙๒	กองช่าง	๒๔ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๗	

๑๔	ฝึกอบรมอาชีพการผลิตน้ำยาล้างจาน	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ	๑๗ พ.ค. ๖๗ ถึง ๒๐ พ.ค. ๖๗	
๑๕	โครงการปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโนนสว่าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๐ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๓ พ.ค. ๖๗	
๑๖	โครงการเพาะพันธุ์ปลาและผสมพันธุ์ปลา	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๖ เม.ย. ๖๗ ถึง ๗ พ.ค. ๖๗	
๑๗	ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๕ ก.พ. ๖๗ ถึง ๙ ก.พ. ๖๗	
๑๘	โครงการปลูกผัก ไร้ดินไฮโดรโปนิกส์	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒ ก.พ. ๖๗ ถึง ๙ ก.พ. ๖๗	
๑๙	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กเยาวชนตำบลโนนสว่าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองศึกษาฯ	๑๒ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๓ มี.ค. ๖๗	

๒๐	โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/เทศกาลสงกรานต์	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๗๖๐.๐๐	๕,๒๔๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๒ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๑๐ ม.ค. ๖๗	
๒๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๕๒๖.๐๐	๒๘๑.๔๗๔.๐๐	สำนักปลัด	๑๕ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๖ ก.ย. ๖๗	
๒๒	โครงการประเมินห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนสว่าง นำอยู่	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๖๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	กองศึกษาฯ	๑๑ มี.ค. ๖๗ ถึง ๑ เม.ย. ๖๗	

๒๓	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในเขตตำบลโนนสว่าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด		ไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สถานะดำเนินการแล้ว	๗๙,๐๐๐.๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๙ เม.ย. ๖๗ ถึง ๘ พ.ค. ๖๗	
๒๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๐ มิ.ย. ๖๗ ถึง ๒ ก.ค. ๖๗	

๒๖	โครงการจัดซื้อสมุดพัฒนาการ ประจำตัวเด็ก	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองศึกษาฯ		ไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตาม แนวโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สถานะดำเนินการแล้ว	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๖ ส.ค. ๖๗ ถึง ๒๕ ก.ย. ๖๗	
๒๘	ฝึกอบรมขนาดแผนไทยให้กับสตรี	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ	๒ พ.ค. ๖๗ ถึง ๘ พ.ค. ๖๗	

๒๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ผู้สูงอายุตำบลโนนสว่าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ	๒๖ เม.ย. ๖๗ ถึง ๒๔ พ.ค. ๖๗	
๓๐	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)โรงเรียนในเขตตำบลโนน สว่าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๑,๖๐๕,๐๔๓.๐๐	๑,๕๔๐,๓๕๐.๔๕	๖๔,๖๙๒.๕๕	กองศึกษาฯ	๒๒ พ.ค. ๖๗ ถึง ๒๐ ก.ย. ๖๗	
๓๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเสริมสร้างภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและต้านยา เสพติด	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองศึกษาฯ		ไม่ได้ดำเนินการ

๓๒	อบรมอาชีพชนมไทย/ชนมหวาน สำหรับผู้พิการ	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กongsวัสดิการฯ	๒๒ ส.ค. ๖๗ ถึง ๒๙ ส.ค. ๖๗	
๓๓	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๔๐.๐๐	๓,๖๖๐.๐๐	กongsวัสดิการฯ	๒๑ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒ เม.ย. ๖๗	
๓๔	โครงการอุดหนุนงานประเพณี แห่เทียนพรรษาประจำจังหวัด อุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองศึกษาฯ	๗ มิ.ย. ๖๗ ถึง ๑๑ มิ.ย. ๖๗	

๓๕	โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด		ไม่ได้ดำเนินการ
๓๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด		ไม่ได้ดำเนินการ
๓๗	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่ม ผ้าชิตบ้านไชยชนะ หมู่ที่ ๙	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ	๒๐ มิ.ย. ๖๗ ถึง ๒๕ มิ.ย. ๖๗	

๓๘	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก และเยาวชน	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองศึกษาฯ		ไม่ได้ดำเนินการ
๓๙	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพต. (ค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	สถานะดำเนินการแล้ว	๕๗๖,๕๒๓.๐๐	๐.๐๐	๔๒๖,๘๘๐.๐๐	กองศึกษาฯ	๒๑ มิ.ย. ๖๗ ถึง ๒๕ มิ.ย. ๖๗	
๔๐	โครงการส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสำหรับเด็กปฐมวัย	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองศึกษาฯ	๒๘ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๖ ก.ย. ๖๗	

๔๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลโนนสว่าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๓,๒๖๑,๘๐๐.๐๐	๓,๐๑๑,๘๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	กองศึกษาฯ	๗ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการอาหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสว่าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๑,๗๒๔,๔๐๐.๐๐	๑,๖๒๒,๐๖๑.๐๐	๑๐๒,๓๓๙.๐๐	กองศึกษาฯ	๗ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๘๒,๕๐๐.๐๐	๓๗๖,๓๘๐.๐๐	๖,๑๒๐.๐๐	กองศึกษาฯ	๑๕ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๒๑ ธ.ค. ๖๗	

๔๔	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๓ ก.ย. ๖๗ ถึง ๑๙ ก.ย. ๖๗	
๔๕	โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองของประชาชนในตำบลโนนสว่าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองศึกษาฯ	๑๔ ก.ย. ๖๗ ถึง ๔ มี.ค. ๖๗	
๔๖	โครงการประเพณีลอยกระทง	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองศึกษาฯ	๒๗ พ.ย. ๖๗ ถึง ๑ ธ.ค. ๖๗	

๔๗	ส่งเสริมอาชีพการผลิตไม้กวาดดอกแฉม	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ	๗ ส.ค. ๖๗ ถึง ๒๓ ส.ค. ๖๗	
๔๘	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน	สถานะดำเนินการแล้ว	๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔๙	โครงการชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	สถานะดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๖๖๐.๐๐	สำนักปลัด	๗ ส.ค. ๖๗ ถึง ๙ ส.ค. ๖๗	

๕๐	การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด		ไม่ได้ดำเนินการ
๕๑	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด		ไม่ได้ดำเนินการ
๕๒	โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๒,๗๙๕.๐๐	๒๗,๒๐๕.๐๐	สำนักปลัด	๒๕ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒ เม.ย. ๖๗	
๕๓	โครงการสถานที่ทำงานน้าอยู่ ทำงาน (๕ ส.)	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๗ ถึง ๑๐ ก.ค. ๖๗	
๕๔	โครงการติดตั้งลวดตาข่าย ป้องกันนก อาคารโคม อบต.โนน สว่าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๕ มี.ค. ๖๗ ถึง ๓ เม.ย. ๖๗	

๕๕	โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์	สถานะดำเนินการแล้ว	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๖๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ ถึง ๑๒ มี.ย. ๖๗	
๕๖	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ กุดข้าวปุ้น	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๑ ธ.ค. ๖๖	
๕๗	โครงการประชามระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล	สถานะดำเนินการแล้ว	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด		ไม่ได้ดำเนินการ
๕๘	อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี อำเภอ กุดข้าวปุ้น	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๔ พ.ย. ๖๖ ถึง ๒๕ ธ.ค. ๖๖	
๕๙	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองคลัง		ไม่ได้ดำเนินการ

๖๐	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง	สถานะดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๓๕๕.๐๐	สำนักปลัด	๒๔ ก.ค. ๖๗ ถึง ๑๓ ส.ค. ๖๗	
----	--	--------------------	-----------	------	-----------	-----------	---------------------------------	--

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ(แทนของเดิมที่ชำรุด)บ้านโนนสว่าง หมู่ ๑ ร้านซีดีมาร์ทถึงบ้านพ่อพูล ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๔,๗๐๐.๐๐	๑,๓๐๐	กองช่าง	๓ เม.ย.๖๗ ถึง ๓๐ พ.ค.๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๓ ไปบ้านชาติ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองทันน้ำ ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๘๑,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๕ มิ.ย.๖๗ ถึง ๒๖ ส.ค.๖๗	

๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๓ (จากบ้านพ่อใหญ่พงษ์ ไปบ้านพ่อวิชัย หลายเหล่า) ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๕๐๐.๐๐	๖๐๐	กองช่าง	'๓ เม.ย.๖๗ ถึง ๒ พ.ค.๖๗	
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๔ (ขอยนนาย ประมวล วงศ์พรหมมา) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๓,๗๐๐.๐๐	๑,๓๐๐	กองช่าง	'๒๕ เม.ย.๖๗ ถึง ๒ พ.ค.๖๗	
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๔ (เส้นกลางบ้าน) ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	'๒ ก.ค.๖๗ ถึง ๒๒ ส.ค.๖๗	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดกลอย หมู่ ๕ - บ้านหนองแวง หมู่ ๑๓ (เส้นฟาร์มหมู) หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	'๒๙ ก.ค.๖๗ ถึง ๒ ส.ค.๖๗	

๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านกุดกลอย หมู่ ๕ (สายทาง จากเส้นทางอารีรัตน์ - นายกอง ศูนย์ หมื่นหล้า) ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑๕ ส.ค.๖๗ ถึง ๒๖ ก.ย.๖๗	
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน คำแม่มุย หมู่ที่ ๖ (บริเวณทิศ ตะวันตกกุดน้อย) บ้านคำแม่มุย หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๖ เม.ย.๖๗ ถึง ๘ พ.ค.๖๗	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านแก้งลิง หมู่ที่ ๗ เชื่อม บ้านดอนชาด หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบล ห้วย ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๕ มิ.ย.๖๗ ถึง ๘ ส.ค.๖๗	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านแก้งลิง หมู่ ๗ - ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน แก้งลิง ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๓ ก.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ส.ค.๖๗	

๑๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านแข็งขยัน หมู่ ๘ (จากบ้านพ่อใหญ่หวาง - บ้านนายสุวรรณ) บ้านแข็งขยัน หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๓๐ เม.ย.๖๗ ถึง ๒๑ มิ.ย.๖๗	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองนกทา หมู่ ๑๑ - บ้านลาดหญ้าคา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๑๓,๐๐๐.๐๐	๓๑๒,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๕ มิ.ย.๖๗ ถึง ๑๖ ส.ค.๖๗	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่แปลงเกษตร บ้านลาดหญ้าคา หมู่ที่ ๑๒ (นายนายสอน พัลวัน) ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๓๕๗,๑๐๐.๐๐	๙๐๐	กองช่าง	๒๖ เม.ย.๖๗ ถึง ๘ พ.ค.๖๗	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองหว้า หมู่ ๑๓ - บ้านหนองหว้า หมู่ ๔ ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๑๘ มิ.ย.๖๗ ถึง ๒๓ ส.ค.๖๗	

๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ ๑๔ ไปบ้านโคกกลาง ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๔๑๔,๐๐๐.๐๐	๔๑๓,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๗ พ.ค.๖๗ ถึง ๒๗ มิ.ย.๖๗	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ภายในหมู่บ้านโนนสว่างน้อย หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านครูหนึ่ง - บ้านนายอาคม) ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑๑ มิ.ย.๖๗ ถึง ๑๓ ส.ค.๖๗	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านกุดกลอย หมู่ ๑๖ (จากนายนายธี บุญทัน) ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๒,๗๐๐.๐๐	๓๐๐	กองช่าง	๗ พ.ค.๖๗ ถึง ๑๔ พ.ค.๖๗	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดกลอย หมู่ที่ ๑๗ (หนองอียะน) ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๔,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๓ ก.ค. ๖๗ ถึง ๑๒ ก.ย.๖๗	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนสว่างบูรพา หมู่ ๑๘ (เส้นนายไพศาล พิมทอง) ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๘๖,๐๐๐.๐๐	๘๕,๓๐๐.๐๐	๗๐๐	กองช่าง	๒ พ.ค.๖๗ ถึง ๘ พ.ค.๖๗	

๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๘ (นายาสังวาล - นาพ่อใหญ่สิงห์) ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๓ เม.ย.๖๗ ถึง ๑๗ เม.ย.๖๗	
๒๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสว่างบูรพา หมู่ที่ ๑๘ (จากบ้านนางมะลิ พลเขต - บ้านนางสมบุญ การกล้า) ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๗๔,๐๐๐.๐๐	๗๓,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๔ พ.ค.๖๗ ถึง ๑๗ มิ.ย.๖๗	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านกุดกลอย หมู่ที่ ๒๐ - บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๖ พ.ค.๖๗ ถึง ๒๕ ก.ค.๖๗	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านกุดกลอย หมู่ที่ ๒๐ (บ้านนายจรรยา - บ้านนายสุนทร) ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๖๒,๐๐๐.๐๐	๖๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๓ ก.ค.๖๗ ถึง ๑๒ ก.ย.๖๗	

๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้าน แข็งขัน หมู่ ๘ (สายทางจากเส้น นาพ้อหวาง กุ่มแก้ว - นา นายชุมพล	สถานะดำเนินการแล้ว	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๔,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๓ ส.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	
๒๕	โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดฉันทาราม บ้าน โนนสังข์ ตำบลโนนสว่าง อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี (ผลึกให้ ศพต.แล้ว)	สถานะดำเนินการแล้ว	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๖๐๐.๐๐	๑,๔๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ.๖๗ ถึง ๑๒ มิ.ย.๖๗	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๑๔๗ - ๐๐๒ สายบ้าน แก่งลิง หมู่ ๗ - บ้านหนองนกทา หมู่ ๑๑ องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุด ข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะดำเนินการแล้ว	๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๑,๑๘๒,๐๐๐	กองช่าง	๑๒ มิ.ย.๖๗ ถึง ๑๙ ส.ค.๖๗	

